捷運技術週報

報告期間：2026-10-12～2026-11-08

【技術新知】

貝加莫—Villa d’ Almè T2 電車線展開首輪軌道測試

日期：2026-11-03
國家 / 地區：義大利
地點：Bergamo
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：新建的貝加莫—Villa d’ Almè T2 電車線於11月3日黎明開始首輪軌道測試，電車依此階段測試安排由外力牽引行駛。這項測試使該線進入啟用前的新一階段作業。
臺北捷運局啟示：本案以外力牽引電車進行首輪軌道測試，並由此進入啟用前的新作業階段。都市軌道工程單位可參考此作法，檢視測試階段安排與車輛移動方式是否符合當地線路及車輛條件，並明確界定各階段的測試目標與轉換條件。
來源：Zazoom Social News

東京地下鐵將於夜間線路保守作業車輛導入「ポイントAI」駕駛支援系統

日期：2026-10-28
國家 / 地區：日本
相關系統：號誌
事件摘要：東京地下鐵宣布，將在夜間線路內保守作業車輛導入搭載攝影機與人工智慧影像辨識技術的「ポイントAI」駕駛支援系統。系統以攝影機拍攝前方約50公尺範圍，由人工智慧辨識前方設備及障礙物；若轉轍器未朝行進方向開通，或車輛接近前方障礙物，系統會透過畫面及聲音提醒駕駛員。東京地下鐵預計於2026年度內下訂，並於2027年度末前開始運用；系統可攜式設計可供全117台作業車輛共用。
臺北捷運局啟示：此系統以約50公尺前方影像辨識轉轍器開通狀態及障礙物接近情形，並透過視覺與聲音提醒駕駛員；都市軌道工程單位可據此檢視夜間保守作業車輛的警示情境、辨識範圍，以及與人員確認程序的配合方式。其可攜式設計供全117台作業車輛共用，也可作為評估設備跨車輛調度與導入成本的參考。
來源：クラウド Watch

東京地鐵東西線15000系「ぱとれーる」搭載線路設備監測裝置

日期：2026-10-28
國家 / 地區：日本
相關系統：電聯車
事件摘要：東京地鐵於10月28日公開東西線車輛「ぱとれーる」供媒體參觀。該車為搭載線路設備監測裝置的15000系，並於15104編組首次配置該裝置，開始投入運用。裝置由軌道材料監測裝置及軌道變位監測裝置組成，可在營業列車行駛時量測並記錄設備狀態與線路變位；其中，軌道材料監測裝置以攝影機檢視鋼軌、枕木等，軌道變位監測裝置則結合加速度與雷射測量線路變位。
臺北捷運局啟示：軌道材料監測裝置可透過攝影機檢視鋼軌、枕木等，軌道變位監測裝置則結合加速度與雷射測量線路變位。都市軌道工程部門可檢視這兩類監測方式如何配合設備狀態資料，用於掌握軌道設施狀況及規劃巡檢、檢查與補修週期。
來源：Yahoo!ニュース

里昂未來電車T10於貝尼西厄站進行夜間號誌測試與道岔工程

日期：2026-10-23
國家 / 地區：法國
地點：리옹
相關系統：號誌

事件摘要：里昂未來電車路線T10於10月7日至9日在貝尼西厄（Vénissieux）站進行夜間號誌系統測試及新道岔工程，相關工程將使基礎設施連接既有T4路線。工作團隊驗證道岔動作、位置偵測及向控制系統傳送資料。T4於此期間自21時30分起受到影響。

臺北捷運局啟示：本案涉及新道岔與既有T4路線的連接，並同步驗證道岔動作、位置偵測及控制系統資料傳送；都市軌道工程部門可據此檢視路線介接測試是否涵蓋道岔位置回饋與控制系統間的訊號傳遞，並留意夜間施工期間對既有路線的影響安排。

來源：Foro3D

【事故及安全事件】

大邱都市鐵道3號線列車故障造成全線運行延誤

日期：2026-11-07

國家 / 地區：韓國

地點：대구

相關系統：電聯車、號誌、供電

事件摘要：大邱交通公社表示，當日下午2時24分左右，3號線往龍池站方向的列車在池山站至泛勿站區間發生故障，造成全線列車運行延誤。經處置後，全線約於下午3時恢復正常；公社並透過通知簡訊向民眾說明延誤及恢復運行情形，故障原因仍在調查中。

臺北捷運局啟示：本次故障影響範圍由池山站至泛勿站區間擴及全線，且原因仍在調查；都市軌道工程部門可據此檢視列車故障時的跨區段運行調整、資訊發布與恢復確認流程，並將故障原因調查結果納入後續設備維護及故障處置檢討。

來源：대경일보

首爾地下鐵2號線局部區間兩度停電致列車運行短暫中斷

日期：2026-11-01

國家 / 地區：韓國

地點：ソチョ駅～総合運動場駅区間

相關系統：電聯車、供電

事件摘要：首爾交通公社表示，2號線瑞草站至綜合運動場站區間於當日下午6時52分左右起發生兩次停電，每次約5分鐘。停電期間，上下行列車運行一度中斷；供電恢復後，列車已恢復運行。

臺北捷運局啟示：本案在瑞草站至綜合運動場站區間兩度發生、每次約5分鐘的停電，並造成上下行列車運行一度中斷。都市軌道工程部門可據此檢視供電中斷時的復電與行車恢復程序，以及短時間內重複停電對雙向運行的影響評估方式。

來源：Chosunbiz

京都市營地下鐵東西線醍醐站月臺行動電源起火，列車暫停運轉

日期：2026-10-26

國家 / 地區：日本

地點：京都市

事件摘要：京都市消防局表示，26日下午3時左右，京都市伏見區京都市營地下鐵東西線醍醐站月臺發生行動電源起火事故。站務員隨即使用滅火器撲滅火勢，無人受傷；受火災影響，東西線暫停運轉至下午3時半左右。

臺北捷運局啟示：本案行動電源在車廂內發熱後被放置於月臺並起火，站務員使用滅火器迅速處置。都市軌道工程及營運單位可據此檢視行動電源異常發熱時的乘客通報與現場應變程序，並確認月臺滅火器配置及人員操作訓練是否足以支援即時處置。

來源：産経ニュース

東京地下鐵日比谷線列車自動運轉時超越虎之門之丘站約300公尺停車

日期：2026-10-19

國家 / 地區：日本
地點：東京
相關系統：電聯車
事件摘要：東京地下鐵日比谷線一列開往北千住方向的列車，於19日上午7時55分左右在自動運轉中超越虎之門之丘站約300公尺後停車。因列車未在車站停靠，車掌與駕駛員操作緊急煞車使列車停止；無人受傷。列車之後返回原定停車位置讓乘客下車，並被送往南千住站附近的車輛基地。日比谷線中目黑站至霞關站間暫停運轉約50分鐘，約3萬4000人受到影響；東京地下鐵表示仍在調查原因。
臺北捷運局啟示：本案顯示列車自動運轉時未能在站內停車，並由車掌與駕駛員操作緊急煞車處置。都市軌道工程部門可據此檢視自動運轉下的站停異常偵測、緊急煞車介入程序，以及列車偏離預定停車位置後的乘客疏散與運轉中斷應變；實際原因仍待調查，現階段不宜據此推定故障機制。
來源：テレ朝NEWS

奧斯陸市中心電車與計程車碰撞，電車出軌

日期：2026-10-16
國家 / 地區：挪威
地點：Oslo
相關系統：電聯車
事件摘要：奧斯陸市中心 Dokkveien、靠近 Nasjonalmuseet 的路段發生電車與計程車碰撞，電車出軌。六人受輕傷並送往醫院或急診；警方當時尚未掌握電車乘客的完整情況。事故後，Ruter 12號線改道經 Nationaltheatret，Sporveien 人員到場檢查電車。
臺北捷運局啟示：本案涉及電車與計程車碰撞及電車出軌，且事故後 12號線改道。都市軌道工程單位可據此檢視車輛出軌後的現場檢查與復原作業，以及事故期間路線改道資訊的發布與乘客應變安排。
來源：VG

【營運動態】

首爾交通公社與韓國放送通信電波振興院合作監測地鐵站電磁波

日期：2026-11-05
國家 / 地區：韓國
相關系統：通訊
事件摘要：首爾交通公社與韓國放送通信電波振興院（KCA）簽署業務協約，將針對1至8號線車站進行電磁波監測。兩機構計劃自本月起至明年4月，為期6個月測量各站電磁波；部分車站大廳預計設置以顏色顯示電磁波程度的「電磁波號誌」，測量資訊也將公布於KCA營運的電磁波安全資訊網站。合作內容另包括電磁波測量與安全診斷，以及面向地鐵工作人員的電磁波降低諮詢和安全教育。
臺北捷運局啟示：本案規劃以車站電磁波測量、安全診斷及公開測量資訊，並在部分大廳以顏色呈現測量結果；都市軌道工程單位可據此檢視測量結果的公開方式與現場呈現設計，並將工作人員的電磁波降低諮詢及安全教育納入相關管理措施的評估。
來源：BBS불교방송

雪梨 Southwest Metro 延伸段啟用，串聯為66公里無人駕駛捷運線

日期：2026-11-04
國家 / 地區：澳洲
相關系統：電聯車、號誌、月臺門
事件摘要：雪梨於10月30日凌晨4時31分啟用 Southwest Metro，將無人駕駛捷運 M1 線延伸至 Bankstown，並與原線形成全長66公里、連接城市西南部、市中心及西北部的單一連續路線。延伸段利用 Sydenham 至 Bankstown 間已有130年歷史的 T3 鐵路線，改造為自動化捷運標準；尖峰時段每四分鐘開出一班列車。
臺北捷運局啟示：本案將既有鐵路線改造為無人駕駛捷運，並以尖峰每四分鐘一班的服務運轉；都市軌道工程部門可據此檢視既有線路轉型時，軌道與自動化系統標準的整合，以及高頻服務所需的運轉驗證安排。

來源：OkDiario

仁川地鐵1、2號線全列車啟用5G無線網路服務

日期：2026-10-22
國家 / 地區：韓國
相關系統：通訊
事件摘要：仁川交通公社與韓國科學技術情報通信部及三家電信業者共同完成地鐵無線網路升級試辦，並於21日啟用仁川地鐵1、2號線全列車的5G無線網路服務。原有LTE回傳網路設備已全數更換為5G設備；1號線34列、272輛，以及2號線43列、86輛列車的無線接取設備與老舊電源線也全面更換。升級後平均下行速度由83.2 Mbps提升至215～285 Mbps，實際速度可能因使用環境而異。
臺北捷運局啟示：本案將LTE回傳設備升級為5G，並同步更換全線列車的無線接取設備與老舊電源線；都市軌道工程部門可據此檢視車載網路升級時，回傳設備、接取設備及供電線路更新的整合安排，並以平均下行速度及不同使用環境下的實測結果作為服務品質評估項目。
來源：서울일보

【機電標案及採購動態】

羅馬地鐵A線五座車站整修工程啟動招標

日期：2026-11-03
國家 / 地區：義大利
地點：Roma
事件摘要：Società Giubileo代表Atac發布招標，透過框架協議辦理Cornelia、Baldo degli Ubaldi、Valle Aurelia、Termini及Manzoni五座羅馬地鐵A線車站的細部設計與工程施工。工程總經費為360萬歐元，預計於2027年初開始，將於夜間施工且不影響列車服務；Cornelia、Baldo degli Ubaldi及Valle Aurelia工期各為120日，Termini與Manzoni則各為80日。工程內容包括整修飾面、更新LED照明、調整標誌與廣告系統，並處理滲水問題。
臺北捷運局啟示：此案將滲水治理納入五座車站整修，並指出結構接縫、出入口、通道、大廳及月臺層為滲水問題較集中的位置；工程規劃可據此檢視防水處理與飾面修復的界面，避免僅更新表面而未處理滲水來源。夜間施工且不中斷服務的安排，也可作為評估車站更新工程施工時段與營運維持方案的參考。
來源：RomaToday

波多捷運營運維護分包招標因投標疑問再延長提案期限

日期：2026-10-25
國家 / 地區：葡萄牙
事件摘要：波多捷運營運及維護分包招標於7月啟動，原訂10月21日提交提案。潛在投標者提出3,000項問題後，提案期限已延後30日；考量全部問題的答覆時程，期限還將再延至下月底。該分包合約期限至2035年，基準價格為690百萬，但來源未載明幣別。
臺北捷運局啟示：本案招標期間收到3,000項潛在投標者問題，且須配合問題答覆時程再次延長提案期限。都市軌道工程部門可據此檢視招標文件的技術規格、營運維護責任界面及詢答安排，並將問題處理時程納入投標期限規劃，以利投標者理解需求並提出方案。
來源：Jornal de Negócios