捷運技術週報

【營運動態】

日內瓦跨境電車17號線延伸至法國阿訥馬斯

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：Genève – Annemasse tramway
地點：Perrier-Aubrac in Annemasse
事件摘要：日內瓦跨境電車17號線於10月17日向法國境內延伸1.2公里，抵達阿訥馬斯的Perrier-Aubrac，並新增三座車站。此工程為日內瓦 - 阿訥馬斯電車計畫第二階段，由跨市鎮機構Annemasse Agglo與法國運輸主管機關合作推動。
臺北捷運局啟示：跨境路線延伸涉及不同管轄機關協作及新增車站，可於規劃階段明確界定各方在設計整合、施工介面與測試驗證上的責任，以降低跨界工程協調風險。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/france/2026/10/20/swiss-tramway-extended-further-into-france/

名古屋市交通局舉行地震列車脫軌應變訓練

日期：2026-10-20
國家 / 地區：日本
運輸系統：未能確認
地點：名古屋市
相關系統：電聯車
事件摘要：名古屋市交通局職員進行震度7地震造成地下鐵列車脫軌的情境訓練，約60名列車駕駛員及車站人員等參與。訓練中，職員引導乘客逐一離開列車，並使用專用油壓千斤頂抬升脫軌車輛、使其返回軌道，確認相關作業流程。
臺北捷運局啟示：可將乘客疏散引導與脫軌車輛復軌作業納入地震應變演練，並透過跨職務實作確認人員分工及作業流程。
來源：news.yahoo.co.jp
來源網址：https://news.yahoo.co.jp/articles/05bbc75abd713f9523b8c0e47e9e92a5de4dd9ca

釜山地鐵工會公務支會230名成員預定23日參與罷工

日期：2026-10-20
國家 / 地區：韓國
運輸系統：부산지하철
相關系統：電聯車、月臺門
事件摘要：釜山地鐵工會預定於23日罷工，公務支會230名成員也將參與。工會表示，此次行動是向釜山交通公社及釜山市要求改善待遇。
臺北捷運局啟示：可將維修人力與勞動條件納入營運安全及維護量能的風險管理，評估人力中斷對例行檢修工作的影響，並規劃相應的維修與營運應變安排。
來源：www.pressian.com
來源網址：https://www.pressian.com/pages/articles/2026101916551305432

大田市氫能路面電車供電與整合期程仍存不確定性

日期：2026-10-20
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대전 도시철도 2호선
地點：대전

相關系統：電聯車、供電
事件摘要：大田市都市鐵道2號線路面電車工程已於2024年12月開工，報導稱目前整體工程進度為10.53%。大田市於2023年11月決定採用氫燃料電池路面電車，原規劃由現代Rotem投資900億韓元興建氫氣供應設施，並以每公斤4,344韓元供應30年；相關氫氣生產設施計畫於2025年5月28日取消。大田市於6月28日表示，原定2028年通車目標無法達成，並指出須建立整合工程管理計畫；報導指出，土木、軌道、車輛製造、氫氣生產與充填設施及系統安裝等工作需納入整體期程管理。大田市目前規劃以國費及市費共360億韓元於車輛基地設置氫氣充填設施，並估算年燃料費約120億韓元，按每公斤10,200韓元及年用量1,160噸計算。
臺北捷運局啟示：本案顯示，採用新型牽引供能方式時，應在工程啟動前整合車輛、能源供應設施、場址法規條件及系統安裝等工作，並以明確的介面責任與關鍵路徑管理檢視通車期程。供能方案及其替代安排亦宜納入技術、成本、設置可行性與營運風險評估，避免供應設施變更影響車輛運用及整體工程進度。
來源：www.hani.co.kr
來源網址：https://www.hani.co.kr/arti/area/chungcheong/1283327.html

梁山都市鐵道試運轉期間檢視列車安全與轉乘準備

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：報導指出，梁山都市鐵道試運轉列車於舍松站至梁山中央站間行駛，相關現場訪視檢視設施安全與轉乘便利性。梁山都市鐵道連接釜山老圃洞與梁山北亭洞，全長11.43km，設有7座車站。訪視期間並搭乘試運轉列車，檢視列車行駛穩定性及安全設備。
臺北捷運局啟示：試運轉驗證可納入實際乘車檢查，確認列車行駛穩定性與安全設備狀況，並同步檢視轉乘設施與動線，作為通車前安全及服務整合確認的一環。
來源：www.gnen.net
來源網址：http://www.gnen.net/news/articleView.html?idxno=177947

梁山都市鐵道以12月通車為目標進入最後準備階段

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
地點：양산
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：連接釜山老圃洞與梁山北亭洞的梁山都市鐵道，目標於12月通車，目前進行營運試車與安全驗證。該工程投入總經費7962億韓元，建置全長11.43公里路段及7座車站；通車後將連接釜山都市鐵道1、2號線。
臺北捷運局啟示：本案在通車前同步進行營運試車與安全驗證，可作為通車準備規劃參考；宜將試車結果與待改善事項納入跨機關檢視，作為確認安全條件及通車準備情形的依據。
來源：www.newscj.com
來源網址：https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3441403

大田市民團體質疑大田都市鐵道2號線電車通車時程與工程契約不符

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대전도시철도 2호선(트램)
地點：대전
事件摘要：大田參與自治市民連帶於19日發布立場聲明，指出大田市曾承諾大田都市鐵道2號線電車於2028年底通車，但第12工區契約完工日為2029年2月28日，晚於承諾通車時間。該團體並指出，大德大橋改建工程契約完工日為2029年5月12日，且截至2026年9月，電車建設工程整體進度為10.53%，約為原計畫的一半。

臺北捷運局啟示：都市軌道建設時程規劃宜以各工區及關鍵工程的契約完工日期為基礎，整合施工、試運轉與通車前置作業，並定期檢視整體進度與基準計畫差異；對外發布通車目標時，應確保其與契約及工程進度一致。

來源：www.atnnews.co.kr
來源網址：https://www.atnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111709

蔚山市議會要求加速推動輕軌1號線並完善沿線開發規劃

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：울산도시철도
地點：울산
事件摘要：蔚山市議會未來交通特別委員會召開第2次會議，聽取2026年度輕軌政策業務報告，討論蔚山都市鐵道1號線建設進度、設計施工統包及優先施工部分的開工情形，以及太和江站至長生浦氫能輕軌改為長期檢討後的因應措施。委員指出，1號線推進與後續2至4號線建設及大眾運輸體系調整相關，並要求妥善管理時程、確保財源，及規劃車站周邊開發。委員長另要求加速恢復1號線工程，並預先因應施工期間交通不便與民眾陳情。
臺北捷運局啟示：都市軌道分期推動宜將前期工程時程、財源穩定性與後續路網銜接納入整體管理；施工規劃亦應及早評估交通維持及民眾溝通措施，並整合車站周邊發展規劃。

來源：www.ujnews.co.kr
來源網址：https://www.ujnews.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065595481500915

□ [營運政策] 廈門地鐵兩條新線啟動有限度載客服務，路網規模增加37%

日期：2026-10-19
國家 / 地區：中國大陸
運輸系統：Metro di Xiamen
地點：Xiamen
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：廈門於9月16日開通兩條新地鐵線，新增57.4公里，使路網由98.4公里擴增至155.8公里，系統增至五條線，路網規模增加37%。兩線在非正式磨合期間提供免費乘車，並採較長班距及縮短服務時段。
臺北捷運局啟示：有限度載客服務期間，班距、服務時段及免費乘車措施均會影響營運安排；規劃此類服務時，可將相關安排納入營運準備與乘客資訊規劃。

來源：www.indexbox.io
來源網址：https://www.indexbox.io/it/blog/xiamen-opens-two-new-metro-lines-expanding-network-by-37/

蔚山推動調整城市鐵道1號線機廠設址計畫

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：도시철도 1호선
相關系統：電聯車、供電、機廠維修設備
事件摘要：蔚山市宣布，擬將城市鐵道（路面電車）1號線原規劃設於太和江站廣場的機廠，改至路線內其他用地，並將尋找可於目前工期內完成建設的替代用地。市府表示，原址涉及高壓天然氣管線遷移及軟弱地盤改良，若維持原案，預估工期至少72個月，較原規劃45個月增加27個月，工程費亦可能增加300億韓元以上。氫能充電站則維持設於太和江站廣場。
臺北捷運局啟示：機廠選址評估宜將地下管線調查、地盤條件與改良工期納入前期設計及風險審查，並同步檢視其對總工期與工程費的影響；若需調整場址，應一併評估機廠功能與相關能源設施的配置及介面。

來源：www.enewstoday.co.kr
來源網址：http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2481671

□營運爭議｜蔚山都市鐵道1號線車輛基地預定地因管線遷移及軟弱地盤問題將變更

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：울산 도시철도(트램) 1호선
地點：태화강역 광장
相關系統：電聯車
事件摘要：蔚山市表示，原規劃設於太和江站廣場的都市鐵道（輕軌）1號線車輛基地，因地下管線遷移與軟弱地盤改良所需時間及費用增加，將變更計畫並另覓基地。原方案規劃於2萬3595㎡基地設置綜合管理棟、檢修庫、洗車庫、氫氣充填站及變電室，總經費383億韓元。基地內高壓天然氣管線遷移預估需約2年、費用58億韓元；地盤改良亦需2年，工程期預估將由原定45個月增加27個月，至少需72個月，工程費則將增加300億韓元以上。
臺北捷運局啟示：車輛基地選址與基本設計階段宜整合管線單位及地質調查成果，將管線遷移、地盤改良所需工期與費用納入方案比較及風險評估，並預留替代基地方案，以降低選址條件變動對工程期程與成本的影響。
來源：www.newsis.com
來源網址：https://www.newsis.com/view/NISX20261019_0003831299

瑞士核准伯恩—奧斯特蒙迪根新路面電車線建設許可

日期：2026-10-16
國家 / 地區：瑞士
運輸系統：Bern–Ostermundigen tram line
地點：between Bern and Ostermundigen
事件摘要：瑞士聯邦運輸局（BAV）已核發伯恩—奧斯特蒙迪根路面電車線建設許可。新線長4.4公里，將連接伯恩西側的Viktoriaplatz與奧斯特蒙迪根東側的Oberfeld，並取代目前每年載運逾850萬人次的公車路線。
臺北捷運局啟示：本案顯示，核發建設許可前審查基礎設施技術文件，可作為軌道建設規劃與許可審查的參考；規劃替代既有公車服務時，亦可將運輸容量及無障礙需求納入方案評估。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/switzerland-approves-the-construction-of-a-tram-line-in-bern/

慕尼黑地鐵A型車將於2026年底退役

日期：2026-10-15
國家 / 地區：德國
運輸系統：Münchner U-Bahn
地點：München
相關系統：電聯車
事件摘要：慕尼黑交通公司（MVG）將於2026年底停用已服役超過半世紀的A型地鐵車輛。自2027年1月1日起，慕尼黑僅可使用配備滅火設備的地鐵車輛；慕尼黑市政公用事業公司（SWM）未為A型車加裝該設備。MVG表示將保留一列A型長編組列車，用於特別及博物館行駛。
臺北捷運局啟示：車輛汰換規劃可納入新安全設備要求與既有車輛改裝評估，並及早安排退役車輛的保存或展示用途，以兼顧營運安全、資產管理及交通文化傳承。
來源：www.abendzeitung-muenchen.de
來源網址：https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/muenchner-u-bahn-auf-ihren-letzten-metern-az-leser-vermissen-sie-jetzt-schon-art-1165925

雪梨 M1 線最後一段本週末不通車，政府尚未公布啟用日期

日期：2026-10-15
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Sydney’ s M1 metro line
地點：between Bankstown and Sydenham
相關系統：電聯車

事件摘要：新南威爾斯州政府排除雪梨 M1 線最後一段於本週末通車，但尚未公布確切日期。該段路線位於 Bankstown 至 Sydenham，州交通部長 John Graham 表示，通車尚需「數週而非數月」；內部文件顯示，服務將於11月15日新鐵路時刻表實施前啟動。
臺北捷運局啟示：分段通車規劃宜將安全監管機關核准及相關文件審查納入啟用排程，並在日期確定後再對外公告，以降低時程不確定對乘客的影響。
來源：www.smh.com.au
來源網址：https://www.smh.com.au/national/nsw/we-are-very-close-opening-date-narrows-for-final-stage-of-sydney-s-metro-train-line-20261015-p615tb.html

利馬 - 卡亞俄地鐵2號線三座新車站研議提前啟用

日期：2026-10-15
國家 / 地區：秘魯
運輸系統：Línea 2 del Metro de Lima y Callao
事件摘要：秘魯交通與通信部表示，正協調利馬 - 卡亞俄地鐵2號線三座新車站提前投入服務。此提案旨在使車站早於原定期限開始營運，但目前仍在協調，尚未確認啟用日期；是否提前開放取決於相關協議及必要條件。
臺北捷運局啟示：研議提前啟用車站時，可將相關協議與啟用所需條件的確認納入跨單位協調，並據此審慎評估營運時程。
來源：cuantoestaeldolar.pe
來源網址：https://cuantoestaeldolar.pe/noticias/linea-2-del-metro-buscan-adelantar-la-apertura-de-tres-estaciones/

大田都市鐵道2號線電車工程契約工期至2029年2月，通車時程調整至2030年下半年

日期：2026-10-15
國家 / 地區：韓國
運輸系統：未能確認
地點：대전
事件摘要：大田市將都市鐵道2號線（電車）通車時程由2028年底調整至2030年下半年。桂龍建設產業於2025年8月27日公告取得大田電車第12工區工程，契約期間為2025年9月1日至2029年2月28日，並說明期間涵蓋開工至竣工；大田市表示，第12工區將依與韓國調達廳簽訂的契約施工至2029年2月。市府指出，工期管理檢討發現西大田地下車道區段補償及車輛試運轉計畫變更可能影響通車時程，並規劃透過電車工程整合工期計畫最終確認通車時程。
臺北捷運局啟示：本案顯示工程契約工期與全線通車目標須納入一致的整合工期管理。規劃電車工程時，可將各工區契約里程碑、用地補償及車輛試運轉計畫納入關鍵路徑檢討，並於通車時程調整時同步更新整體工期基準及相關工程介面。
來源：www.atnnews.co.kr
來源網址：https://www.atnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111680

蔚山調整都市鐵道1號線電車機廠預定位置

日期：2026-10-14
國家 / 地區：韓國
運輸系統：도시철도 1호선(트램)
地點：울산
事件摘要：蔚山市因基本設計階段發現太和江站原規劃機廠用地有地下埋設管線及軟弱地盤問題，決定將機廠遷至其他地點，並已內部決定替代位置、辦理後續程序。施工廠商調查指出，原址設置機廠須遷移地下管線，可能增加工程費用並延長工期，因此難以在原定期間內完成。原規劃用地為太和江站廣場市有地，無須土地補償；替代用地則須辦理部分土地補償，相關費用由蔚山市負擔。
臺北捷運局啟示：機廠規劃宜於基本設計階段充分掌握地下管線與地盤條件，並將管線遷移、工程費用及工期影響納入選址評估；如需調整用地，應同步檢視土地取得、補償及契約責任，以降低對工程期程與財務安

排的影響。
來源：www.iusm.co.kr
來源網址：https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1069165

□【營運政策】那不勒斯地鐵6號線因新列車啟用準備作業調整服務

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
地點：Augusto-Municipio
相關系統：電聯車
事件摘要：ANM公告，2026年10月16日及17日，地鐵6號線列車僅行駛Augusto至Municipio區間，配合新列車即將投入服務的相關作業。Mostra站於調整期間全日不對外開放，乘客無法於該站上下車。
臺北捷運局啟示：列車更新作業如需調整營運服務，應同步規劃列車運行區間及車站停用措施，並清楚告知受影響站點與替代行程資訊，以利乘客安排出行並降低營運調整期間的服務風險。
來源：fr.napolike.com
來源網址：https://fr.napolike.com/metro-linea-6-augusto-municipio-16-17-ottobre-2026

墨爾本 G Class 電車榮獲 2026 年澳洲優良設計金獎

日期：2026-10-14
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Melbourne G Class tram
地點：Melbourne
相關系統：電聯車
事件摘要：墨爾本 G Class 電車獲得 2026 年澳洲優良設計獎金獎，列於產品類的汽車與運輸項目，Alstom 為設計者，維多利亞州政府為委託方。
臺北捷運局啟示：車輛設計評估可納入使用者及技術專業意見，並以明確的設計成果指標支持需求訂定與設計審查。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/melbournes-g-class-tram-wins-good-design-gold-and-so-does-its-procurement/

光州都市鐵道2號線全線通車恐難於2035年達成

日期：2026-10-14
國家 / 地區：韓國
運輸系統：Gwangju Metro Line 2
地點：Gwangju
相關系統：電聯車
事件摘要：全羅南道 - 光州特別市整合市長 Min Hyeong-bae 表示，光州都市鐵道2號線全線通車可能無法在2035年目標期限前達成。該線第1階段通車已延至2028年12月，第2階段延至2035年12月；第1階段土木工程完成率為99%，後續施工階段平均完成率約50%。市長指出，仍有兩個區段尚未動工，因此難以預估能否達成2035年期限。
臺北捷運局啟示：此案顯示工程階段進度落差及尚未動工區段，可能使整體通車時程難以預估。捷運建設時程規劃可將各階段進度與尚未動工區段納入時程風險檢視，作為評估通車目標可行性的參考。
來源：mbiz.heraldcorp.com
來源網址：https://mbiz.heraldcorp.com/article/10902806

【採購事件】

Martinus獲聖地牙哥地鐵9號線軌道及架空電車線設計建造與維護合約

日期：2026-10-20
國家 / 地區：智利
運輸系統：Metro de Santiago
地點：Santiago
相關系統：供電
事件摘要：澳洲承包商Martinus獲得聖地牙哥地鐵9號線軌道及架空電車線系統設計建造合約，並另獲20年維護合約。
臺北捷運局啟示：規劃類似機電工程採購時，可將系統設計建造與長期維護需求一併納入合約規劃，並明確界定各階段的工作範圍與責任，以利工程交付及後續維護銜接。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/chile/2026/10/20/martinus-awarded-santiago-metro-line-9-track-and-electrification-contract/

華沙新型低底盤電車採購案三家投標廠商均超出預算

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：바르샤바 트램
地點：바르샤바
相關系統：電聯車
事件摘要：華沙電車營運公司辦理新型電車採購，現代Rotem、Škoda Transportation及PESA三家廠商參與投標。採購標的為可雙向行駛的低底盤電車，基本採購20輛，另含42輛選購權；供應範圍亦包括維修設備、零件、技術文件、軟體及訓練。三家廠商報價均超過基本採購預算；評選將綜合考量價格、能源消耗、維修計畫及噪音等條件。
臺北捷運局啟示：本案將能源消耗與維修計畫納入評選，可供電車採購規劃參考：除比較初期採購價格外，亦可在招標文件中明確設定能源效率及維修能力的評估項目，並檢視選購數量與配套設備、零件、文件、軟體及訓練的整體需求。
來源：kpinews.kr
來源網址：https://kpinews.kr/newsView/1065570609216461

Alstom取得約8億歐元河內 Metropolis 電聯車供應訂單

日期：2026-10-19
國家 / 地區：越南
運輸系統：métro de la capitale vietnamienne
地點：Hanoï
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊
事件摘要：Alstom於10月19日宣布，取得一筆「約8億歐元」訂單，將為越南河內地鐵供應 Metropolis 電聯車。此案為Alstom與越南 Vingroup 於10月初公布協議的一部分，協議包括供應83列 Metropolis 電聯車。
臺北捷運局啟示：規劃電聯車採購時，可將車輛供應與本地產業培育及技術授權安排一併納入評估，並明確界定各方供應與組裝範圍，以利採購及技術移轉規劃。
來源：latele.ch
來源網址：https://latele.ch/articles/alstom-decroche-une-commande-de-800-millions-d-euros-au-vietnam

布爾諾公共運輸業者啟動最多40輛雙向大容量電車採購

日期：2026-10-19
國家 / 地區：捷克
運輸系統：來源未載明
地點：Brno
相關系統：電聯車、自動收費

事件摘要：布爾諾公共運輸業者 Dopravní podnik m□sta Brna（DPMB）已啟動採購案，擬購置最多40輛雙向大容量電車。依據2026年10月13日發布的公告，框架協議預估金額為1.44億歐元（36億捷克克朗，未含增值稅），實際交車數量將依協議下訂購數量而定。協議期間為四年，投標截止日期為2026年11月19日，並須以電子方式提交。採購內容另包括兩套診斷設備及軟體、15年免費更新、專用維修工具，以及首輛電車交付後至少20名業者員工的免費訓練；電車保證使用年限為25年，依都市運行條件及年均行駛60,000公里計算。
臺北捷運局啟示：此案將診斷設備、長期軟體更新、維修工具及人員訓練納入車輛採購範圍，提示車輛採購規劃可一併明定診斷與維修支援、軟體更新期限及操作維護訓練要求，以提升全生命週期維護準備度。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/brno-launches-tender-for-up-to-40-high-capacity-trams/

羅馬電車供電電纜供應框架協議授予 Italian Cable Company

日期：2026-10-17
國家 / 地區：義大利
運輸系統：rete tramviaria di Roma
地點：Roma
相關系統：供電
事件摘要：Atac依DG 81/2026號措施，將供應56.5公里電車電力電纜的框架協議授予 Italian Cable Company。採購將有助於羅馬電車網路現代化與增能，並為新款 CAF Urbos 電車提供所需電力。
臺北捷運局啟示：此案顯示供電電纜採購可配合新車導入及電車網路更新；規劃相關採購時，可將列車供電需求納入供電設備規劃與設計整合考量。
來源：www.odisseaquotidiana.com
來源網址：https://www.odisseaquotidiana.com/2026/10/tram-atac-aggiudica-lacquisto-di-56-km-di-fili-elettrici.html

首爾慰禮線電車年內通車面臨安全審議與時程挑戰

日期：2026-10-16
國家 / 地區：韓國
運輸系統：위례선 트램
地點：서울
事件摘要：首爾市議員鄭鎮哲於15日與城市基盤設施本部相關部門會談，檢視慰禮線電車通車進度；都市鐵道建設工程進度為96.6%。城市基盤設施本部已於12日以限制性契約方式發包道路領域交通設施安全診斷，作業期自開工日起6個月，預計明年4月左右完成；通車前仍須依診斷結果辦理首爾警察廳交通安全審議。相關部門表示，目前正辦理後續程序，目標仍為年內通車，但通車時程可能受交通安全審議結果影響。慰禮線全長5.4公里，連接首爾地鐵5號線馬川站與8號線福井站及南慰禮站。
臺北捷運局啟示：此案顯示，道路交通安全診斷及警察機關審議可能成為電車通車前的重要程序與時程風險。規劃階段宜及早盤點跨機關審查要求、確認程序銜接及所需時程，並將安全診斷結果納入通車準備與時程管理；若預定時程可能變動，應及早向受影響民眾說明原因及後續安排。
來源：www.fn1966.com
來源網址：https://www.fn1966.com/news/articleView.html?idxno=43577

【事故事件】

胡志明市都市鐵路1號線因外部電力設施故障全線暫停營運

日期：2026-10-20
國家 / 地區：越南
運輸系統：メトロ1号線
地點：ホーチミン市
相關系統：供電

事件摘要：2026年10月17日上午，胡志明市都市鐵路1號線因送電設施突發停電，全線營運一度暫停。障礙發生時，營運中的14列車組受到影響；全線於上午7時57分恢復營運，停運時間為53分鐘。
臺北捷運局啟示：此事件顯示外部電力供應故障可能影響都市鐵路全線營運。規劃供電系統時，可將外部電源失效情境納入風險評估，並透過供電復原與營運恢復程序的跨機構協調及演練，降低故障對服務的影響。
來源：access-online.net
來源網址：https://access-online.net/hcmc-metro-line-1-power-outage/

首爾地鐵去年安全事故造成1,062人受傷，高速巴士客運站受傷人數最多

日期：2026-10-18
國家 / 地區：韓國
運輸系統：서울 지하철
事件摘要：資料顯示，首爾地鐵去年共有1,062人因安全事故受傷，其中高速巴士客運站有40人受傷，為各站最多。報導指出，該站為3、7、9號線轉乘站，受傷人數較2021年的18人增加逾一倍。
臺北捷運局啟示：可依車站及事故類型彙整傷害資料，辨識事故集中站點與轉乘環境，據以排序安全改善投資，並檢視措施是否有效降低乘客受傷情形。
來源：www.dtoday.co.kr
來源網址：https://www.dtoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=797698

三鶯線鶯歌站再發生供電異常，部分區間暫停營運

日期：2026-10-15
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：新北メトロ（MRT）三鶯線
地點：新北市
相關系統：供電
事件摘要：新北捷運三鶯線鶯歌站於14日上午5時30分左右發生供電異常，部分區間暫停營運。初步調查認為，可能是供電第三軌與車底集電裝置接觸不良；列車在營運前調度作業中發現異常，頂埔至台北大學間採折返運轉。經設備檢查與修復，並確認運作正常及安全後，於下午4時恢復正常營運。
臺北捷運局啟示：供電第三軌與車底集電裝置的接觸狀況可納入設備檢查及故障原因分析，並透過修復後的運作與安全確認，降低同類供電異常再次影響營運的風險。
來源：news.livedoor.com
來源網址：https://news.livedoor.com/article/detail/32575560/

□ 重大事故｜薩拉戈薩路面電車司機與保全遭乘客攻擊

日期：2026-10-15
國家 / 地區：西班牙
運輸系統：tranvía de Zaragoza
地點：Zaragoza
事件摘要：據當地媒體報導，10月13日凌晨，薩拉戈薩路面電車上有三名乘客扶住車門，讓另一名青年上車，導致列車無法恢復行駛。司機與保全人員前往要求乘客清空出入口，過程中據報遭四名21至22歲青年攻擊。
臺北捷運局啟示：可將車門遭乘客阻擋及第一線人員處置衝突的情境納入營運安全風險檢討，並檢視高人流期間的現場通報、保全支援及監視影像調閱流程，以利事件應變與事後釐清。
來源：www.elpespunte.es
來源網址：https://www.elpespunte.es/articulo/sucesos/que-ha-pasado-tranvia-zaragoza-cuatro-jovenes-agreden-conductor-fiestas-pilar/20261015112248156492.html

蘇黎世第9區卡車與2號電車發生碰撞

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認

地點：Zürcher Kreis 9
相關系統：電聯車
事件摘要：週三中午，一輛附掛拖車的卡車在蘇黎世第9區轉彎時撞上2號電車。電車曾試圖煞車，但仍未能避免碰撞。警方證實事故；候選資料指出，事故經過及是否有人受傷尚不明。
臺北捷運局啟示：此事件顯示，電車與道路車輛交會處的運行風險管理應納入碰撞情境檢討，並檢視煞車介入與事故通報程序，以利事故發生時及時掌握影響與安全狀況。
來源：www.blick.ch
來源網址：https://www.blick.ch/schweiz/zuerich/zuerich-lastwagen-kracht-in-tram/9w4ctw9

【技術新知】

布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站啟動地下開挖

日期：2026-10-20
國家 / 地區：捷克
運輸系統：Prague’ s Metro Line D
地點：Nové Dvory station
事件摘要：布拉格地鐵D線未來 Nové Dvory 車站已開始開挖，首階段施工為車站施工及通風用途的臨時聯絡隧道。聯絡隧道與通風隧道全長共300公尺，通風隧道將連接深34公尺的通風豎井；相關工程預計持續至2027年第一季末，之後開始開挖車站、電扶梯隧道及升降機豎井。車站採新奧地利隧道工法及單拱設計，長208公尺、寬23公尺，月臺約位於地面下33公尺。
臺北捷運局啟示：車站地下開挖涉及聯絡與通風隧道、通風豎井及後續車站和電扶梯隧道等介面；規劃類似工程時，可將施工順序、地下設施介面與工期納入整合管理，並以地質條件及工期限制作為施工風險管理重點。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/excavation-begins-for-a-new-metro-station-in-prague/

大邱都市鐵道辦理分區火災應變與人命救助聯合訓練

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대구 도시철도 1~3호선
事件摘要：大邱消防安全本部表示，將自20日起至下月27日，與大邱交通公社及9個消防署辦理都市鐵道1至3號線火災搶救及人命救助聯合訓練。訓練將依各路線結構特性，在實際車站、隧道及車輛基地檢視消防人員進入路徑、裝備操作與乘客疏散程序。
臺北捷運局啟示：可依地下與高架路段的不同救援條件，規劃消防單位與營運機構共同演練，並透過實地檢視確認救援進入路徑、裝備運用及乘客疏散程序的可行性。
來源：www.kyongbuk.co.kr
來源網址：https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4087758

萬大中和線工程進度突破87%，主線動態測試啟動

日期：2026-10-18
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：萬大中和線
地點：台北市中正區、萬華區，以及新北市永和區、中和區
相關系統：電聯車
事件摘要：萬大中和線全長約9.5公里，規劃9個車站，串聯臺北市中正區、萬華區及新北市永和區、中和區。全線工程進度已突破87%，主線動態測試已啟動；19列電聯車預計於今年底陸續進行測試，工程朝2027年完工目標推進。
臺北捷運局啟示：主線動態測試與電聯車測試陸續展開，顯示工程進入系統整合驗證階段；可將測試安排與執行情形納入整合驗證管理，以掌握工程推進狀況。

來源：www.bella.tw
來源網址：https://www.bella.tw/articles/design&gadget/60540/taipei-new-mrt-wanda-zhonghe-line-progress-stations

光州都市鐵道2號線第一階段列車開始進入機廠

日期：2026-10-15
國家 / 地區：韓國
運輸系統：광주도시철도 2호선
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊、機廠維修設備
事件摘要：全羅南道光州統合特別市於14日開始將光州都市鐵道2號線第一階段列車運入機廠，預計至11月依序交付17列、共34輛。列車進入機廠後，將與電力、號誌及通訊設施進行整合測試，以檢查系統運作及相互連結情形。
臺北捷運局啟示：列車進入機廠後，宜依系統介面建立整合測試項目與驗收紀錄，確認列車與電力、號誌及通訊設施的功能及相互連結情形。
來源：www.breaknews.com
來源網址：https://www.breaknews.com/1243121

雅典地鐵1號線首列翻修列車投入載客服務

日期：2026-10-14
國家 / 地區：希臘
運輸系統：Athens Metro Line 1
地點：Athens
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：雅典地鐵1號線14列翻修列車中的首列於10月7日投入載客服務，其餘13列依合約預定於2027年底前完成。營運商STASY表示，該列車已通過工廠、技術及營運測試，並取得定期服務所需認證。翻修保留原有金屬車架，更新主要系統，包括改用交流牽引馬達及新牽引系統，並更新電氣、氣動、旅客資訊及安全設備。
臺北捷運局啟示：車輛翻修規劃可評估保留車體結構並更新主要系統的整體方案，並將工廠、技術、營運測試及定期服務認證納入交付驗證；分批交車管理亦宜以合約期限及逐列測試進度控管。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/athens-line-1-gets-first-rebuilt-train-13-more-by-end-2027/

執行說明：

本期有 24 則候選或事件因技術問題未完成處理，未列入本報告。
本期有 2 則事件未通過內容驗證，未列入本報告。